

## ООО «Жилводсервис»

### Выполнение плана мероприятий по улучшению качества питьевой воды по соответствующему гигиеническому показателю- железу общему, мутности за 2019г.

№ п/п	Адрес объекта	Вид работ по плану	Объем работ	Сроки выполнения	Источники финанс	Выполнение
1	п. Нарышкино скважина ул. Садовая	Установка станции очистки воды.	1	Июнь- июль	Администрация п.Нарышкино	Не сделано
2.	п. Нарышкино ул. Садовая с. Городище	Замена задвижек Д100 на центральном водопроводе	1 1	Май июль	Собст. средства -	сделано
3.	с. Городище	Замена чугунного водопровода на полиэтиленовый	100 м/п	Июнь-июль 2019г.	Собст. средства	Сделано 165 м.п.
4.	д. Алексеевка	Замена чугунного водопровода на полиэтиленовый	100 м/п	август-сентябрь 2019г.	Собст. средства	сделано
5.	п. Нарышкино ул.Садовая	Замена чугунного водопровода на полиэтиленовый	250 м/п	апрель-май 2019г	Админист.п.Н арышкино	сделано
6.	д. Селихово д. Ледно д.Алексеевка д.Мешково п. Нарышкино СхТ	Чистка водонапорных башен	5 шт.	май-октябрь 2019г	Собст. средства	сделано
7.	Скважины	Хлорирование	14 шт.	раз в квартал	Собст. средства	сделано
8.	п. Нарышкино ул. Садовая, ул. Ленина с. Городище, д. Алексеевка, д. Мешково, д. Ледно	Промывка водопроводных труб разводящей сети	16 км.	май-октябрь 2019г	Собст. средства	сделано
9.	Территории водозаборных скважин	Скашивание и очистка от снега, травы и мусора	14шт.	март- сентябрь	Собст. средства -	сделано

Кроме того были проведены работы :

.Ремонт водопроводных колодцев п. Нарышкино ул. Заводская -2шт., ул. Садовая 2 шт., ул. Ленина 2шт., 129 Стрелковая дивизия-1шт. , с. Городище -1шт.

Строительство новых павильонов на скважинах-3шт ( скв. Химстройсервис, скв. Алексеевка, скв. Селихово)

По Установке станции очистки на скважине п. Нарышкино ул. Садовая Администрация п. Нарышкино информирует что денежные средства заложены в бюджет и идет подготовка документации.( копия письма прилагается)

Директор ООО «Жилводсервис»



А.А. Рожков