

Урицкое МУП «ЖИЛВОДСЕРВИС»

303900 Орловская область, Урицкий район, п. Нарышкино, ул. Привокзальная, д. 5

Справка по выполнению плана мероприятий за 2019 год

№ п/п	адрес объекта	Вид работ по плану	объем работ	срок исполнения	источник финансирования	отметка об исполнении
1	п. Заречный Котовское с/п	Установка крышек на колодцах скважин	2 шт.	июнь	Собственные средства	исполнено
2	д.Гагаринский Богдановского с/п	Установка павильона из досок для силового щита	1 шт	июнь	Собственные средства	исполнено
3	д. Титово-Матыка Котовского с/п	Изготовление и установка крышки на люк колодца	1 шт	июнь	Собственные средства	исполнено
4	д. Мелынки Котовского с/п	Замена трубы водопровода ПНД	450 м	октябрь	Собственные средства	исполнено
5	п. Заречный Котовское с/п	Проведена очистка и хлорирование источника водоснабжения	1 скваж	май	Собственные средства	исполнено
6	д.Хорошилово Богдановского с/п	Замена насоса	1	июль	Собственные средства	исполнено
7	д. Заревка Богдановского с/п	Замена насоса	2	июнь	Собственные средства	исполнено
8	д. Мелынки Котовского с/п	Замена трубы водопровода ПНД	100 м	июнь	Собственные средства	исполнено
9	д. Хорошилово Богдановского с/п	Замена трубы водопровода ПНД	250	июль	Собственные средства	исполнено
10	д.Мелынки Котовского с/п	Замена трубы водопровода	450	июнь	Собственные средства	исполнено
11	п.Совхозный Архангельского с/п	Замена глубинного насоса ЭЦВ 6.6,5.125	1	июнь	Собственные средства	исполнено
12	д.Бутово Котовского с/п	Замена глубинного насоса ЭЦВ 6.6,5.125	1	июль	Собственные средства	исполнено

13	д. Парамоново Бунинского с/п	Замена глубинного насоса ЭЦВ 6.6,5.125	1	июль	Собственными средствами	исполненно
14	п.Бунинский Архангельского с/п	Замена глубинного насоса ЭЦВ 6.6,5.125	1	август	Собственными средствами	исполненно
15	п. Гагаринский Богдановского с/п	Замена глубинного насоса ЭЦВ 6.6,5.125	1	сентябрь	Собственными средствами	исполненно
16	д.Муравлево Городищенского с.п	Замена гдубинного насоса ЭЦВ 6.6,5.125	1	июль	Собственными средствами	исполненно

Гл.бухгалтер



Ю.В.Сухарева