


**Выполнение плана мероприятий по улучшению качества питьевой
воды 2018.**

№ п/п	Адрес объекта	Вид работ по плану	Объем работ	Сроки выполнения	Источники финанс	Выполнение
1.	ул. Заводская п. Нарышкино	Замена чугунного водопровода на полиэтиленовый	100 м/п	Июнь-июль 2018г.	Администр.п. Нарышкино	Не сделано
2.	с. Городище	Замена чугунного водопровода на полиэтиленовый	200 м/п	Июль-август 2018г.	Собст. средства	Не сделано
3.	д.Ледно	Замена чугунного водопровода на полиэтиленовый	100 м/п	август- сентябрь 2018г.	Собст. средства	Сделано заменено 680м
4.	п. Нарышкино скв Садовая	Установка станции по очистке воды на скважине	1	Сентябрь- октябрь 2018г	Администр.п. Нарышкино	Не сделано
5.	д Селихово д. Алексеевка д. Мешково п. Нарышкино СХТ	Чистка водонапорных башен	4	май-сентябрь	Собст. средства	Сделано
6.	Скважины	Хлорирование		раз в квартал	Собст. средства	Сделано
7.	п. Нарышкино ул. Садовая, ул. Ленина с. Городище, д. Алексеевка, д. Мешково, д. Ледно	Промывка водопроводных труб разводящей сети	8км.	май-сентябрь	Собст. средства	Сделано

Пункт №1 вместо ул. Заводская проложено 550м на м-не Восточный.

Пункт № 3 д. Ледно вместо 100м заменено 680м.

Пункт №4 администрация п. Нарышкино запланировала на 2018г. изготовление ПСД на установку станции по очистке воды .

Директор ООО «Жилводсервис»  А.А. Рожков

