

**ООО «Жилводсервис»**

**Выполнение плана мероприятий по улучшению качества питьевой воды  
по соответствующему гигиеническому показателю - железу общему,  
мутности за 2020г.**

№ п/ п	Адрес объекта	Вид работ по плану	Объем работ	Сроки выполнения	Источни ики финанс	Выполни ение
1.	п. Нарышкино ул. Ленина д. Алексеевка	Замена задвижек Д 80 на центральном водопроводе	1  3	июнь  июль	Собст. средств а -	сделано
2.	д. Селихово	Замена чугунного водопровода на полиэтиленовый	100 м/п	Июнь-июль 2020г.	Собст. средств а	сделано
3.	д. Алексеевка	Замена чугунного водопровода на полиэтиленовый	100 м/п	август- сентябрь 2020г.	Собст. средств а	сделано
4.	д. Алексеевка	Строительство нового колодца на водопроводных сетях	1	май – июнь 2020 г	Собст. средств а	сделано
5.	д. Селихово д. Ледно д.Алексеевка д.Мешково п. Нарышкино СХТ	Чистка водонапорных башен	5 шт.	май-октябрь 2020г	Собст. средств а	сделано
6.	Скважины	Хлорирование	14 шт.	раз в квартал	Собст. средств а	сделано
7.	п. Нарышкино ул. Садовая, ул. Ленина с. Городище, д. Алексеевка,	Промывка водопроводных труб разводящей сети	8км.	май-октябрь 2020г	Собст. средств а	сделано

	д. Мешково, д. Ледно					
8.	Территории водозаборных скважин	Скашивание и очистка от снега, травы и мусора	14шт.	март- сентябрь 2020г.	Собст. средств а	сделано
9	п. Нарышкино	Ремонт водопроводных колодцев	4шт.	Июнь- сентябрь	Собст. средств а	сделано
10	п. Нарышкино скважина ул. Садовая	Капитальный ремонт водозабора (включая установка станции очистки воды.)	1	май- сентябрь	Администрация п.Нарышкино	Не сделано (перенесено на 2021г.)

Кроме того были проведены работы :

Ремонт водоразборных колонок -2шт.

Покраска водонапорной башни д. Селихово

Ремонт павильона на скважине ЦРБ,

Установку станции по очистке воды на скв ул. Садовая Администрация п. Нарышкино запланировала на 2021год.

Директор ООО «Жилводсервис»

И.Б. Новиков

